

Position	KV 20. April 2018 Ereignisjahr ±10%	KV 18. Oktober 2018 w/ren ±20%	Kredit Vollstufenerhebung 24.09.2017	Kredit Bushof div. Realierungsgründ. 11.04.2019	K3 Jan. 2019	KV Aug. 2019	KV	Abweichung	KV	Abweichung	KV	Abweichung	KV	Abweichung	KV	Abweichung	KV	Abweichung	KV	Abweichung	KV	Abweichung	KV	Abweichung	KV	Abweichung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					12.02.2019 ±10%	15.06.2019	21.08.2019 ±10%		26.09.2019		03.09.2019 ±10%		11.09.2019 ±10%		20.09.2019		26.09.2019 ±10%		03.09.2019 ±10%		11.09.2019 ±10%		20.09.2019		26.09.2019 ±10%		03.09.2019 ±10%	11.09.2019 ±10%	20.09.2019	26.09.2019 ±10%	03.09.2019 ±10%	11.09.2019 ±10%	20.09.2019	26.09.2019 ±10%	03.09.2019 ±10%	11.09.2019 ±10%	20.09.2019	26.09.2019 ±10%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<p>TP1 Cheerstrasse</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>12191000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12794500</td> <td>11232945</td> <td>10501915</td> <td>-721380</td> <td>10760715</td> <td>0</td> <td>10760715</td> <td>0</td> <td>9325115</td> <td>-1276900</td> <td>9487215</td> <td>124100</td> <td>9322450</td> <td>-125765</td> <td>9741300</td> <td>418740</td> <td>14728000</td> <td>4336110</td> <td>14728000</td> <td>0</td> <td>4336110</td> <td>0</td> <td>4336110</td> <td>0</td> <td>4336110</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP2 Kosten Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>37000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1757800</td> <td>1464900</td> <td>1464900</td> <td>0</td> <td>1464900</td> <td>-64240</td> <td>1400760</td> <td>-64240</td> <td>1400760</td> <td>-64240</td> <td>1281100</td> <td>-118700</td> <td>1322385</td> <td>40585</td> <td>2822560</td> <td>1500375</td> <td>3129410</td> <td>307500</td> <td>3129410</td> <td>0</td> <td>307500</td> <td>0</td> <td>307500</td> <td>0</td> <td>307500</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP3 Kosten Bodenhof - Cheerstrasse</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>248000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>389710</td> <td>638480</td> <td>638480</td> <td>0</td> <td>638480</td> <td>0</td> <td>638480</td> <td>0</td> <td>638480</td> <td>0</td> <td>602700</td> <td>-36480</td> <td>602700</td> <td>0</td> <td>602700</td> <td>0</td> <td>617400</td> <td>16700</td> <td>617400</td> <td>0</td> <td>16700</td> <td>0</td> <td>16700</td> <td>0</td> <td>16700</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP4 Bahnhöferring</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>376000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>391960</td> <td>61034</td> <td>61034</td> <td>-7200</td> <td>64900</td> <td>2766</td> <td>64900</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>2300</td> <td>67200</td> <td>2300</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP5 flankierende Massnahmen</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>176000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>426375</td> <td>509300</td> <td>509300</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>-109350</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>-228750</td> <td>162360</td> <td>-40</td> <td>356370</td> <td>193510</td> <td>446370</td> <td>89300</td> <td>446370</td> <td>0</td> <td>89300</td> <td>0</td> <td>89300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP6 Knoten Thorenstrasse</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24795</td> <td>25381</td> <td>25381</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>-9250</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>61911</td> <td>35720</td> <td>61911</td> <td>10700</td> <td>61911</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP7 Bushof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td>1935328</td> <td></td> <td></td> <td>1945000</td> <td>1919105</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>29480</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>																												Baukosten	12191000				12794500	11232945	10501915	-721380	10760715	0	10760715	0	9325115	-1276900	9487215	124100	9322450	-125765	9741300	418740	14728000	4336110	14728000	0	4336110	0	4336110	0	4336110	0	<p>TP2 Kosten Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>37000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1757800</td> <td>1464900</td> <td>1464900</td> <td>0</td> <td>1464900</td> <td>-64240</td> <td>1400760</td> <td>-64240</td> <td>1400760</td> <td>-64240</td> <td>1281100</td> <td>-118700</td> <td>1322385</td> <td>40585</td> <td>2822560</td> <td>1500375</td> <td>3129410</td> <td>307500</td> <td>3129410</td> <td>0</td> <td>307500</td> <td>0</td> <td>307500</td> <td>0</td> <td>307500</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP3 Kosten Bodenhof - Cheerstrasse</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>248000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>389710</td> <td>638480</td> <td>638480</td> <td>0</td> <td>638480</td> <td>0</td> <td>638480</td> <td>0</td> <td>638480</td> <td>0</td> <td>602700</td> <td>-36480</td> <td>602700</td> <td>0</td> <td>602700</td> <td>0</td> <td>617400</td> <td>16700</td> <td>617400</td> <td>0</td> <td>16700</td> <td>0</td> <td>16700</td> <td>0</td> <td>16700</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP4 Bahnhöferring</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>376000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>391960</td> <td>61034</td> <td>61034</td> <td>-7200</td> <td>64900</td> <td>2766</td> <td>64900</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>2300</td> <td>67200</td> <td>2300</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP5 flankierende Massnahmen</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>176000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>426375</td> <td>509300</td> <td>509300</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>-109350</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>-228750</td> <td>162360</td> <td>-40</td> <td>356370</td> <td>193510</td> <td>446370</td> <td>89300</td> <td>446370</td> <td>0</td> <td>89300</td> <td>0</td> <td>89300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP6 Knoten Thorenstrasse</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24795</td> <td>25381</td> <td>25381</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>-9250</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>61911</td> <td>35720</td> <td>61911</td> <td>10700</td> <td>61911</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP7 Bushof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td>1935328</td> <td></td> <td></td> <td>1945000</td> <td>1919105</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>29480</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>																												Baukosten	37000				1757800	1464900	1464900	0	1464900	-64240	1400760	-64240	1400760	-64240	1281100	-118700	1322385	40585	2822560	1500375	3129410	307500	3129410	0	307500	0	307500	0	307500	0	<p>TP3 Kosten Bodenhof - Cheerstrasse</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>248000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>389710</td> <td>638480</td> <td>638480</td> <td>0</td> <td>638480</td> <td>0</td> <td>638480</td> <td>0</td> <td>638480</td> <td>0</td> <td>602700</td> <td>-36480</td> <td>602700</td> <td>0</td> <td>602700</td> <td>0</td> <td>617400</td> <td>16700</td> <td>617400</td> <td>0</td> <td>16700</td> <td>0</td> <td>16700</td> <td>0</td> <td>16700</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP4 Bahnhöferring</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>376000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>391960</td> <td>61034</td> <td>61034</td> <td>-7200</td> <td>64900</td> <td>2766</td> <td>64900</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>2300</td> <td>67200</td> <td>2300</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP5 flankierende Massnahmen</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>176000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>426375</td> <td>509300</td> <td>509300</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>-109350</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>-228750</td> <td>162360</td> <td>-40</td> <td>356370</td> <td>193510</td> <td>446370</td> <td>89300</td> <td>446370</td> <td>0</td> <td>89300</td> <td>0</td> <td>89300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP6 Knoten Thorenstrasse</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24795</td> <td>25381</td> <td>25381</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>-9250</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>61911</td> <td>35720</td> <td>61911</td> <td>10700</td> <td>61911</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP7 Bushof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td>1935328</td> <td></td> <td></td> <td>1945000</td> <td>1919105</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>29480</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>																												Baukosten	248000				389710	638480	638480	0	638480	0	638480	0	638480	0	602700	-36480	602700	0	602700	0	617400	16700	617400	0	16700	0	16700	0	16700	0	<p>TP4 Bahnhöferring</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>376000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>391960</td> <td>61034</td> <td>61034</td> <td>-7200</td> <td>64900</td> <td>2766</td> <td>64900</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>2300</td> <td>67200</td> <td>2300</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP5 flankierende Massnahmen</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>176000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>426375</td> <td>509300</td> <td>509300</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>-109350</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>-228750</td> <td>162360</td> <td>-40</td> <td>356370</td> <td>193510</td> <td>446370</td> <td>89300</td> <td>446370</td> <td>0</td> <td>89300</td> <td>0</td> <td>89300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP6 Knoten Thorenstrasse</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24795</td> <td>25381</td> <td>25381</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>-9250</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>61911</td> <td>35720</td> <td>61911</td> <td>10700</td> <td>61911</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP7 Bushof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td>1935328</td> <td></td> <td></td> <td>1945000</td> <td>1919105</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>29480</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>																												Baukosten	376000				391960	61034	61034	-7200	64900	2766	64900	0	67200	2300	67200	2300	67200	0	67200	0	67200	0	67200	0	67200	0	67200	0	67200	0	<p>TP5 flankierende Massnahmen</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>176000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>426375</td> <td>509300</td> <td>509300</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>-109350</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>-228750</td> <td>162360</td> <td>-40</td> <td>356370</td> <td>193510</td> <td>446370</td> <td>89300</td> <td>446370</td> <td>0</td> <td>89300</td> <td>0</td> <td>89300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP6 Knoten Thorenstrasse</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24795</td> <td>25381</td> <td>25381</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>-9250</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>61911</td> <td>35720</td> <td>61911</td> <td>10700</td> <td>61911</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP7 Bushof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td>1935328</td> <td></td> <td></td> <td>1945000</td> <td>1919105</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>29480</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>																												Baukosten	176000				426375	509300	509300	0	391370	-109350	391370	0	391370	0	391370	0	391370	-228750	162360	-40	356370	193510	446370	89300	446370	0	89300	0	89300	0	<p>TP6 Knoten Thorenstrasse</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24795</td> <td>25381</td> <td>25381</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>-9250</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>61911</td> <td>35720</td> <td>61911</td> <td>10700</td> <td>61911</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP7 Bushof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td>1935328</td> <td></td> <td></td> <td>1945000</td> <td>1919105</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>29480</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr>																												Baukosten	0				24795	25381	25381	0	16131	-9250	16131	0	16131	0	16131	0	16131	0	16131	0	61911	35720	61911	10700	61911	0	10700	0	10700	0	<p>TP7 Bushof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td>1935328</td> <td></td> <td></td> <td>1945000</td> <td>1919105</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>29480</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr></td></tr>																												Baukosten	0	1935328			1945000	1919105	2389215	2389215	2389215	0	2389215	0	2389215	0	2389215	0	2389215	0	2389215	29480	2389215	2389215	2389215	0	2389215	0	2389215	0	2389215	0	<p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr>																												Baukosten	0				1764350	1799300	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	2900	1799300	1799300	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	<p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr>																												Baukosten	0				2951	2951	2951	0	0	-2951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46422	46422	46422	0	46422	0	46422	0	46422	0
Baukosten	12191000				12794500	11232945	10501915	-721380	10760715	0	10760715	0	9325115	-1276900	9487215	124100	9322450	-125765	9741300	418740	14728000	4336110	14728000	0	4336110	0	4336110	0	4336110	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<p>TP2 Kosten Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>37000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1757800</td> <td>1464900</td> <td>1464900</td> <td>0</td> <td>1464900</td> <td>-64240</td> <td>1400760</td> <td>-64240</td> <td>1400760</td> <td>-64240</td> <td>1281100</td> <td>-118700</td> <td>1322385</td> <td>40585</td> <td>2822560</td> <td>1500375</td> <td>3129410</td> <td>307500</td> <td>3129410</td> <td>0</td> <td>307500</td> <td>0</td> <td>307500</td> <td>0</td> <td>307500</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP3 Kosten Bodenhof - Cheerstrasse</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>248000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>389710</td> <td>638480</td> <td>638480</td> <td>0</td> <td>638480</td> <td>0</td> <td>638480</td> <td>0</td> <td>638480</td> <td>0</td> <td>602700</td> <td>-36480</td> <td>602700</td> <td>0</td> <td>602700</td> <td>0</td> <td>617400</td> <td>16700</td> <td>617400</td> <td>0</td> <td>16700</td> <td>0</td> <td>16700</td> <td>0</td> <td>16700</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP4 Bahnhöferring</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>376000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>391960</td> <td>61034</td> <td>61034</td> <td>-7200</td> <td>64900</td> <td>2766</td> <td>64900</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>2300</td> <td>67200</td> <td>2300</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP5 flankierende Massnahmen</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>176000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>426375</td> <td>509300</td> <td>509300</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>-109350</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>-228750</td> <td>162360</td> <td>-40</td> <td>356370</td> <td>193510</td> <td>446370</td> <td>89300</td> <td>446370</td> <td>0</td> <td>89300</td> <td>0</td> <td>89300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP6 Knoten Thorenstrasse</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24795</td> <td>25381</td> <td>25381</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>-9250</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>61911</td> <td>35720</td> <td>61911</td> <td>10700</td> <td>61911</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP7 Bushof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td>1935328</td> <td></td> <td></td> <td>1945000</td> <td>1919105</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>29480</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>																												Baukosten	37000				1757800	1464900	1464900	0	1464900	-64240	1400760	-64240	1400760	-64240	1281100	-118700	1322385	40585	2822560	1500375	3129410	307500	3129410	0	307500	0	307500	0	307500	0	<p>TP3 Kosten Bodenhof - Cheerstrasse</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>248000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>389710</td> <td>638480</td> <td>638480</td> <td>0</td> <td>638480</td> <td>0</td> <td>638480</td> <td>0</td> <td>638480</td> <td>0</td> <td>602700</td> <td>-36480</td> <td>602700</td> <td>0</td> <td>602700</td> <td>0</td> <td>617400</td> <td>16700</td> <td>617400</td> <td>0</td> <td>16700</td> <td>0</td> <td>16700</td> <td>0</td> <td>16700</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP4 Bahnhöferring</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>376000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>391960</td> <td>61034</td> <td>61034</td> <td>-7200</td> <td>64900</td> <td>2766</td> <td>64900</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>2300</td> <td>67200</td> <td>2300</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP5 flankierende Massnahmen</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>176000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>426375</td> <td>509300</td> <td>509300</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>-109350</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>-228750</td> <td>162360</td> <td>-40</td> <td>356370</td> <td>193510</td> <td>446370</td> <td>89300</td> <td>446370</td> <td>0</td> <td>89300</td> <td>0</td> <td>89300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP6 Knoten Thorenstrasse</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24795</td> <td>25381</td> <td>25381</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>-9250</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>61911</td> <td>35720</td> <td>61911</td> <td>10700</td> <td>61911</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP7 Bushof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td>1935328</td> <td></td> <td></td> <td>1945000</td> <td>1919105</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>29480</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>																												Baukosten	248000				389710	638480	638480	0	638480	0	638480	0	638480	0	602700	-36480	602700	0	602700	0	617400	16700	617400	0	16700	0	16700	0	16700	0	<p>TP4 Bahnhöferring</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>376000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>391960</td> <td>61034</td> <td>61034</td> <td>-7200</td> <td>64900</td> <td>2766</td> <td>64900</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>2300</td> <td>67200</td> <td>2300</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP5 flankierende Massnahmen</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>176000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>426375</td> <td>509300</td> <td>509300</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>-109350</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>-228750</td> <td>162360</td> <td>-40</td> <td>356370</td> <td>193510</td> <td>446370</td> <td>89300</td> <td>446370</td> <td>0</td> <td>89300</td> <td>0</td> <td>89300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP6 Knoten Thorenstrasse</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24795</td> <td>25381</td> <td>25381</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>-9250</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>61911</td> <td>35720</td> <td>61911</td> <td>10700</td> <td>61911</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP7 Bushof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td>1935328</td> <td></td> <td></td> <td>1945000</td> <td>1919105</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>29480</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>																												Baukosten	376000				391960	61034	61034	-7200	64900	2766	64900	0	67200	2300	67200	2300	67200	0	67200	0	67200	0	67200	0	67200	0	67200	0	67200	0	<p>TP5 flankierende Massnahmen</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>176000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>426375</td> <td>509300</td> <td>509300</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>-109350</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>-228750</td> <td>162360</td> <td>-40</td> <td>356370</td> <td>193510</td> <td>446370</td> <td>89300</td> <td>446370</td> <td>0</td> <td>89300</td> <td>0</td> <td>89300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP6 Knoten Thorenstrasse</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24795</td> <td>25381</td> <td>25381</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>-9250</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>61911</td> <td>35720</td> <td>61911</td> <td>10700</td> <td>61911</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP7 Bushof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td>1935328</td> <td></td> <td></td> <td>1945000</td> <td>1919105</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>29480</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>																												Baukosten	176000				426375	509300	509300	0	391370	-109350	391370	0	391370	0	391370	0	391370	-228750	162360	-40	356370	193510	446370	89300	446370	0	89300	0	89300	0	<p>TP6 Knoten Thorenstrasse</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24795</td> <td>25381</td> <td>25381</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>-9250</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>61911</td> <td>35720</td> <td>61911</td> <td>10700</td> <td>61911</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP7 Bushof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td>1935328</td> <td></td> <td></td> <td>1945000</td> <td>1919105</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>29480</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr>																												Baukosten	0				24795	25381	25381	0	16131	-9250	16131	0	16131	0	16131	0	16131	0	16131	0	61911	35720	61911	10700	61911	0	10700	0	10700	0	<p>TP7 Bushof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td>1935328</td> <td></td> <td></td> <td>1945000</td> <td>1919105</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>29480</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr></td></tr>																												Baukosten	0	1935328			1945000	1919105	2389215	2389215	2389215	0	2389215	0	2389215	0	2389215	0	2389215	0	2389215	29480	2389215	2389215	2389215	0	2389215	0	2389215	0	2389215	0	<p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr>																												Baukosten	0				1764350	1799300	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	2900	1799300	1799300	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	<p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr>																												Baukosten	0				2951	2951	2951	0	0	-2951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46422	46422	46422	0	46422	0	46422	0	46422	0																																																											
Baukosten	37000				1757800	1464900	1464900	0	1464900	-64240	1400760	-64240	1400760	-64240	1281100	-118700	1322385	40585	2822560	1500375	3129410	307500	3129410	0	307500	0	307500	0	307500	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<p>TP3 Kosten Bodenhof - Cheerstrasse</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>248000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>389710</td> <td>638480</td> <td>638480</td> <td>0</td> <td>638480</td> <td>0</td> <td>638480</td> <td>0</td> <td>638480</td> <td>0</td> <td>602700</td> <td>-36480</td> <td>602700</td> <td>0</td> <td>602700</td> <td>0</td> <td>617400</td> <td>16700</td> <td>617400</td> <td>0</td> <td>16700</td> <td>0</td> <td>16700</td> <td>0</td> <td>16700</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP4 Bahnhöferring</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>376000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>391960</td> <td>61034</td> <td>61034</td> <td>-7200</td> <td>64900</td> <td>2766</td> <td>64900</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>2300</td> <td>67200</td> <td>2300</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP5 flankierende Massnahmen</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>176000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>426375</td> <td>509300</td> <td>509300</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>-109350</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>-228750</td> <td>162360</td> <td>-40</td> <td>356370</td> <td>193510</td> <td>446370</td> <td>89300</td> <td>446370</td> <td>0</td> <td>89300</td> <td>0</td> <td>89300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP6 Knoten Thorenstrasse</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24795</td> <td>25381</td> <td>25381</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>-9250</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>61911</td> <td>35720</td> <td>61911</td> <td>10700</td> <td>61911</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP7 Bushof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td>1935328</td> <td></td> <td></td> <td>1945000</td> <td>1919105</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>29480</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>																												Baukosten	248000				389710	638480	638480	0	638480	0	638480	0	638480	0	602700	-36480	602700	0	602700	0	617400	16700	617400	0	16700	0	16700	0	16700	0	<p>TP4 Bahnhöferring</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>376000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>391960</td> <td>61034</td> <td>61034</td> <td>-7200</td> <td>64900</td> <td>2766</td> <td>64900</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>2300</td> <td>67200</td> <td>2300</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP5 flankierende Massnahmen</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>176000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>426375</td> <td>509300</td> <td>509300</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>-109350</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>-228750</td> <td>162360</td> <td>-40</td> <td>356370</td> <td>193510</td> <td>446370</td> <td>89300</td> <td>446370</td> <td>0</td> <td>89300</td> <td>0</td> <td>89300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP6 Knoten Thorenstrasse</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24795</td> <td>25381</td> <td>25381</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>-9250</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>61911</td> <td>35720</td> <td>61911</td> <td>10700</td> <td>61911</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP7 Bushof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td>1935328</td> <td></td> <td></td> <td>1945000</td> <td>1919105</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>29480</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>																												Baukosten	376000				391960	61034	61034	-7200	64900	2766	64900	0	67200	2300	67200	2300	67200	0	67200	0	67200	0	67200	0	67200	0	67200	0	67200	0	<p>TP5 flankierende Massnahmen</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>176000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>426375</td> <td>509300</td> <td>509300</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>-109350</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>-228750</td> <td>162360</td> <td>-40</td> <td>356370</td> <td>193510</td> <td>446370</td> <td>89300</td> <td>446370</td> <td>0</td> <td>89300</td> <td>0</td> <td>89300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP6 Knoten Thorenstrasse</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24795</td> <td>25381</td> <td>25381</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>-9250</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>61911</td> <td>35720</td> <td>61911</td> <td>10700</td> <td>61911</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP7 Bushof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td>1935328</td> <td></td> <td></td> <td>1945000</td> <td>1919105</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>29480</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>																												Baukosten	176000				426375	509300	509300	0	391370	-109350	391370	0	391370	0	391370	0	391370	-228750	162360	-40	356370	193510	446370	89300	446370	0	89300	0	89300	0	<p>TP6 Knoten Thorenstrasse</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24795</td> <td>25381</td> <td>25381</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>-9250</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>61911</td> <td>35720</td> <td>61911</td> <td>10700</td> <td>61911</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP7 Bushof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td>1935328</td> <td></td> <td></td> <td>1945000</td> <td>1919105</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>29480</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr>																												Baukosten	0				24795	25381	25381	0	16131	-9250	16131	0	16131	0	16131	0	16131	0	16131	0	61911	35720	61911	10700	61911	0	10700	0	10700	0	<p>TP7 Bushof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td>1935328</td> <td></td> <td></td> <td>1945000</td> <td>1919105</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>29480</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr></td></tr>																												Baukosten	0	1935328			1945000	1919105	2389215	2389215	2389215	0	2389215	0	2389215	0	2389215	0	2389215	0	2389215	29480	2389215	2389215	2389215	0	2389215	0	2389215	0	2389215	0	<p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr>																												Baukosten	0				1764350	1799300	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	2900	1799300	1799300	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	<p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr>																												Baukosten	0				2951	2951	2951	0	0	-2951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46422	46422	46422	0	46422	0	46422	0	46422	0																																																																																																																						
Baukosten	248000				389710	638480	638480	0	638480	0	638480	0	638480	0	602700	-36480	602700	0	602700	0	617400	16700	617400	0	16700	0	16700	0	16700	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<p>TP4 Bahnhöferring</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>376000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>391960</td> <td>61034</td> <td>61034</td> <td>-7200</td> <td>64900</td> <td>2766</td> <td>64900</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>2300</td> <td>67200</td> <td>2300</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> <td>67200</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP5 flankierende Massnahmen</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>176000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>426375</td> <td>509300</td> <td>509300</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>-109350</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>-228750</td> <td>162360</td> <td>-40</td> <td>356370</td> <td>193510</td> <td>446370</td> <td>89300</td> <td>446370</td> <td>0</td> <td>89300</td> <td>0</td> <td>89300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP6 Knoten Thorenstrasse</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24795</td> <td>25381</td> <td>25381</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>-9250</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>61911</td> <td>35720</td> <td>61911</td> <td>10700</td> <td>61911</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP7 Bushof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td>1935328</td> <td></td> <td></td> <td>1945000</td> <td>1919105</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>29480</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>																												Baukosten	376000				391960	61034	61034	-7200	64900	2766	64900	0	67200	2300	67200	2300	67200	0	67200	0	67200	0	67200	0	67200	0	67200	0	67200	0	<p>TP5 flankierende Massnahmen</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>176000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>426375</td> <td>509300</td> <td>509300</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>-109350</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>-228750</td> <td>162360</td> <td>-40</td> <td>356370</td> <td>193510</td> <td>446370</td> <td>89300</td> <td>446370</td> <td>0</td> <td>89300</td> <td>0</td> <td>89300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP6 Knoten Thorenstrasse</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24795</td> <td>25381</td> <td>25381</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>-9250</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>61911</td> <td>35720</td> <td>61911</td> <td>10700</td> <td>61911</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP7 Bushof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td>1935328</td> <td></td> <td></td> <td>1945000</td> <td>1919105</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>29480</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>																												Baukosten	176000				426375	509300	509300	0	391370	-109350	391370	0	391370	0	391370	0	391370	-228750	162360	-40	356370	193510	446370	89300	446370	0	89300	0	89300	0	<p>TP6 Knoten Thorenstrasse</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24795</td> <td>25381</td> <td>25381</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>-9250</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>61911</td> <td>35720</td> <td>61911</td> <td>10700</td> <td>61911</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP7 Bushof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td>1935328</td> <td></td> <td></td> <td>1945000</td> <td>1919105</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>29480</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr>																												Baukosten	0				24795	25381	25381	0	16131	-9250	16131	0	16131	0	16131	0	16131	0	16131	0	61911	35720	61911	10700	61911	0	10700	0	10700	0	<p>TP7 Bushof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td>1935328</td> <td></td> <td></td> <td>1945000</td> <td>1919105</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>29480</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr></td></tr>																												Baukosten	0	1935328			1945000	1919105	2389215	2389215	2389215	0	2389215	0	2389215	0	2389215	0	2389215	0	2389215	29480	2389215	2389215	2389215	0	2389215	0	2389215	0	2389215	0	<p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr>																												Baukosten	0				1764350	1799300	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	2900	1799300	1799300	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	<p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr>																												Baukosten	0				2951	2951	2951	0	0	-2951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46422	46422	46422	0	46422	0	46422	0	46422	0																																																																																																																																																																																	
Baukosten	376000				391960	61034	61034	-7200	64900	2766	64900	0	67200	2300	67200	2300	67200	0	67200	0	67200	0	67200	0	67200	0	67200	0	67200	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<p>TP5 flankierende Massnahmen</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>176000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>426375</td> <td>509300</td> <td>509300</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>-109350</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>0</td> <td>391370</td> <td>-228750</td> <td>162360</td> <td>-40</td> <td>356370</td> <td>193510</td> <td>446370</td> <td>89300</td> <td>446370</td> <td>0</td> <td>89300</td> <td>0</td> <td>89300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP6 Knoten Thorenstrasse</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24795</td> <td>25381</td> <td>25381</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>-9250</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>61911</td> <td>35720</td> <td>61911</td> <td>10700</td> <td>61911</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP7 Bushof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td>1935328</td> <td></td> <td></td> <td>1945000</td> <td>1919105</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>29480</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>																												Baukosten	176000				426375	509300	509300	0	391370	-109350	391370	0	391370	0	391370	0	391370	-228750	162360	-40	356370	193510	446370	89300	446370	0	89300	0	89300	0	<p>TP6 Knoten Thorenstrasse</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24795</td> <td>25381</td> <td>25381</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>-9250</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>61911</td> <td>35720</td> <td>61911</td> <td>10700</td> <td>61911</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP7 Bushof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td>1935328</td> <td></td> <td></td> <td>1945000</td> <td>1919105</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>29480</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr>																												Baukosten	0				24795	25381	25381	0	16131	-9250	16131	0	16131	0	16131	0	16131	0	16131	0	61911	35720	61911	10700	61911	0	10700	0	10700	0	<p>TP7 Bushof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td>1935328</td> <td></td> <td></td> <td>1945000</td> <td>1919105</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>29480</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr></td></tr>																												Baukosten	0	1935328			1945000	1919105	2389215	2389215	2389215	0	2389215	0	2389215	0	2389215	0	2389215	0	2389215	29480	2389215	2389215	2389215	0	2389215	0	2389215	0	2389215	0	<p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr>																												Baukosten	0				1764350	1799300	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	2900	1799300	1799300	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	<p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr>																												Baukosten	0				2951	2951	2951	0	0	-2951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46422	46422	46422	0	46422	0	46422	0	46422	0																																																																																																																																																																																																																																												
Baukosten	176000				426375	509300	509300	0	391370	-109350	391370	0	391370	0	391370	0	391370	-228750	162360	-40	356370	193510	446370	89300	446370	0	89300	0	89300	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<p>TP6 Knoten Thorenstrasse</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24795</td> <td>25381</td> <td>25381</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>-9250</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>16131</td> <td>0</td> <td>61911</td> <td>35720</td> <td>61911</td> <td>10700</td> <td>61911</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> <td>10700</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP7 Bushof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td>1935328</td> <td></td> <td></td> <td>1945000</td> <td>1919105</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>29480</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr>																												Baukosten	0				24795	25381	25381	0	16131	-9250	16131	0	16131	0	16131	0	16131	0	16131	0	61911	35720	61911	10700	61911	0	10700	0	10700	0	<p>TP7 Bushof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td>1935328</td> <td></td> <td></td> <td>1945000</td> <td>1919105</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>29480</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr></td></tr>																												Baukosten	0	1935328			1945000	1919105	2389215	2389215	2389215	0	2389215	0	2389215	0	2389215	0	2389215	0	2389215	29480	2389215	2389215	2389215	0	2389215	0	2389215	0	2389215	0	<p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr>																												Baukosten	0				1764350	1799300	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	2900	1799300	1799300	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	<p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr>																												Baukosten	0				2951	2951	2951	0	0	-2951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46422	46422	46422	0	46422	0	46422	0	46422	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Baukosten	0				24795	25381	25381	0	16131	-9250	16131	0	16131	0	16131	0	16131	0	16131	0	61911	35720	61911	10700	61911	0	10700	0	10700	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<p>TP7 Bushof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td>1935328</td> <td></td> <td></td> <td>1945000</td> <td>1919105</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>29480</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> <td>2389215</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr></td></tr>																												Baukosten	0	1935328			1945000	1919105	2389215	2389215	2389215	0	2389215	0	2389215	0	2389215	0	2389215	0	2389215	29480	2389215	2389215	2389215	0	2389215	0	2389215	0	2389215	0	<p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr>																												Baukosten	0				1764350	1799300	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	2900	1799300	1799300	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	<p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr>																												Baukosten	0				2951	2951	2951	0	0	-2951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46422	46422	46422	0	46422	0	46422	0	46422	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Baukosten	0	1935328			1945000	1919105	2389215	2389215	2389215	0	2389215	0	2389215	0	2389215	0	2389215	0	2389215	29480	2389215	2389215	2389215	0	2389215	0	2389215	0	2389215	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<p>TP8 Kanalisation</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1764350</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>2900</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> <td>1799300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> <p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr> </td></tr>																												Baukosten	0				1764350	1799300	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	2900	1799300	1799300	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	<p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr>																												Baukosten	0				2951	2951	2951	0	0	-2951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46422	46422	46422	0	46422	0	46422	0	46422	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Baukosten	0				1764350	1799300	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	2900	1799300	1799300	1799300	0	1799300	0	1799300	0	1799300	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<p>TP9 Sanierung UK Ober Bodenhof</p> <tr> <td>Baukosten</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-2951</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> <td>46422</td> <td>0</td> </tr>																												Baukosten	0				2951	2951	2951	0	0	-2951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46422	46422	46422	0	46422	0	46422	0	46422	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Baukosten	0				2951	2951	2951	0	0	-2951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46422	46422	46422	0	46422	0	46422	0	46422	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Chancen-Risiken Notizen

- Internetausschreibung (Manifestation) = Chance/Risiko ± 3.0 Mio.
- Landwerb (Bewirtschaftung Verbundnutzen) = Risiko ± 4.4 Mio.
- Lichtausfallverträge bei Olf Bodenhof = Chance 0.3 Mio.
- Subventionen Flästerbelag = Chance 20000.
- Genauigkeit Kostenanschlag = Chance/Risiko ± 2.1 Mio.

Bemerkungen:
Auf Landwerb keine MWST (ausser Landwerbaufschlag)